PROVINCIA di TRENTO

COMUNE di SOVER



PRIC PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE

Titolo Tavola

QUADRI ELETTRICI

Tavola N°

R3

etich-PRIC-sover.dwg

Aggiomamenti

Data

Scala

II committente:

l'impresa:



WALDHAUS ENGINEERING

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. CIRO ANGELO LEONARDELLI ISCRIZIONE ALBO N° 1149

INGEGNERIA, ARCHITETTURA, URBANISTICA

Loc. Valt, 32 - fraz. Montagnaga - 38042 Baselga di Piné (TN)
Via Valmoena, 12 - 38033 Cavalese (TN) e-mail: ciroleonardelli@alice.it ciroleonardelli@simail.it tel./fax.: 0461 557884 - 3386687580

ZONA IMPIANTO	VERDE			
VIA/LOCALITA'	SOVER CHIESA			
POTENZA CONTRATTUALE (kW)	11,0	TEMPO	Н	3165
DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE	OROLOGIO CREPUSCOLARE			SI SI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	SOVRACORRENTI DISPERSIONE E CONTATTI			SI SI
CORRENTI DI DISPERSIONE (A)				
TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA	228			
PUNTO PIU' SFAVORITO	DISTANZA DA QUADRO (m) TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%)	PUNTO	56	395 225 1,3
IMPIANTO DI TERRA Φ)	SI	CONSUMO	KWH	25277
NUMERO PUNTI LUCE	61	POT. IMPEGNATA	W	7985,6
NOTE	PROBLEMI INTERRUTTORI DIFFERE	ENZIALI		
	VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERRUTTORI PERIODICA			



602201

2

BLU **ZONA IMPIANTO** SOVER CENTRO VIA/LOCALITA' 4,9 **TEMPO** 4236 POTENZA CONTRATTUALE (kW) Н OROLOGIO DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE CREPUSCOLARE SI SOVRACORRENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DISPERSIONE E CONTATTI CORRENTI DI DISPERSIONE (A) TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA DISTANZA DA QUADRO (m) PUNTO PUNTO PIU' SFAVORITO TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%) SI CONSUMO 15702 KWH IMPIANTO DI TERRAℚ) 34 POT. IMPEGNATA 3707,2 NUMERO PUNTI LUCE W NOTE VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERRUTTORI PERIODICA



ROSSO **ZONA IMPIANTO** SOVER VIA/LOCALITA' 6,6 **TEMPO** 3493 POTENZA CONTRATTUALE (kW) Н OROLOGIO DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE CREPUSCOLARE SI SOVRACORRENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DISPERSIONE E CONTATTI CORRENTI DI DISPERSIONE (A) TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA DISTANZA DA QUADRO (m) PUNTO PUNTO PIU' SFAVORITO TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%) SI CONSUMO KWH 11422 IMPIANTO DI TERRAℚ) 31 POT. IMPEGNATA 3270,4 NUMERO PUNTI LUCE W NOTE

VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERRUTTORI PERIODICA



QUADRO 4 804406 LILLA **ZONA IMPIANTO** SOVER S.P. VIA/LOCALITA' 3,3 **TEMPO** 3629 POTENZA CONTRATTUALE (kW) Н OROLOGIO NO DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE CREPUSCOLARE NO SOVRACORRENTI NO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NO DISPERSIONE E CONTATTI CORRENTI DI DISPERSIONE (A) TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA DISTANZA DA QUADRO (m) PUNTO PUNTO PIU' SFAVORITO TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%) SI CONSUMO 11788 KWH IMPIANTO DI TERRAℚ) 29 POT. IMPEGNATA 3248 NUMERO PUNTI LUCE W

VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERRUTTORI PERIODICA

NOTE



ZONA IMPIANTO	BLU			
VIA/LOCALITA'	MEZAUNO			
POTENZA CONTRATTUALE (kW)	0,5	ТЕМРО	Н	5417
DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE	OROLOGIO CREPUSCOLARE			NO SI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	SOVRACORRENTI DISPERSIONE E CONTATTI			SI SI
CORRENTI DI DISPERSIONE (A)				
TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA	228			
PUNTO PIU' SFAVORITO	DISTANZA DA QUADRO (m) TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%)	PUNTO	82	38 223 2,2
IMPIANTO DI TERRAℚ)	SI	CONSUMO	KWH	1456
NUMERO PUNTI LUCE	3	POT. IMPEGNATA	W	268,8
NOTE	VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERR	UTTORI PERIODICA		



LILLA **ZONA IMPIANTO FRAINE** VIA/LOCALITA' 1,6 **TEMPO** 2092 POTENZA CONTRATTUALE (kW) Н OROLOGIO DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE CREPUSCOLARE SI SOVRACORRENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DISPERSIONE E CONTATTI CORRENTI DI DISPERSIONE (A) TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA DISTANZA DA QUADRO (m) PUNTO PUNTO PIU' SFAVORITO TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%) SI CONSUMO KWH 937 IMPIANTO DI TERRAℚ) POT. IMPEGNATA 448 NUMERO PUNTI LUCE W NOTE VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERRUTTORI PERIODICA



7 **QUADRO** 8694 BLU **ZONA IMPIANTO** SIMONI VIA/LOCALITA' 1,6 **TEMPO** Н 455 POTENZA CONTRATTUALE (kW) OROLOGIO DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE CREPUSCOLARE SI SOVRACORRENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DISPERSIONE E CONTATTI CORRENTI DI DISPERSIONE (A) TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA DISTANZA DA QUADRO (m) PUNTO PUNTO PIU' SFAVORITO TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%) SI CONSUMO KWH 102 IMPIANTO DI TERRAℚ) POT. IMPEGNATA 224 NUMERO PUNTI LUCE W

VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERRUTTORI PERIODICA

NOTE



ZONA IMPIANTO	BLU			
VIA/LOCALITA'	PISCINE CENTRO			
POTENZA CONTRATTUALE (kW)	11,0	TEMPO	Н	3405
DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE	OROLOGIO CREPUSCOLARE			SI SI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	SOVRACORRENTI DISPERSIONE E CONTATTI			SI SI
CORRENTI DI DISPERSIONE (A)				
TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA	229			
PUNTO PIU' SFAVORITO	DISTANZA DA QUADRO (m) TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%)	PUNTO	37	315 226 1,3
IMPIANTO DI TERRAℚ)	SI	CONSUMO	KWH	21853
NUMERO PUNTI LUCE	68	POT. IMPEGNATA	W	6417,6
NOTE	QUADRO DA RIFARE			
	VERIFICA FUNZIONAMENTO INTER	RUTTORI PERIODICA		



ZONA IMPIANTO	ROSSO	
VIA/LOCALITA'	MONTEALTO	
POTENZA CONTRATTUALE (kW)	1,6	TEMPO H 2257
DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE	OROLOGIO CREPUSCOLARE	SI SI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	SOVRACORRENTI DISPERSIONE E CONTATTI	SI SI
CORRENTI DI DISPERSIONE (A)		
TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA		
PUNTO PIU' SFAVORITO	DISTANZA DA QUADRO (m) TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%)	PUNTO
IMPIANTO DI TERRA ℚ)	SI	CONSUMO KWH 1264
NUMERO PUNTI LUCE	4	POT. IMPEGNATA W 560
NOTE		
	VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERI	RUTTORI PERIODICA



ROSSO **ZONA IMPIANTO** PISCINE ALTA VIA/LOCALITA' 1,1 **TEMPO** 5366 POTENZA CONTRATTUALE (kW) Н OROLOGIO DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE CREPUSCOLARE SI SOVRACORRENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DISPERSIONE E CONTATTI CORRENTI DI DISPERSIONE (A) TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA DISTANZA DA QUADRO (m) PUNTO PUNTO PIU' SFAVORITO TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%) NO CONSUMO KWH 1262 IMPIANTO DI TERRAℚ) POT. IMPEGNATA 235,2 NUMERO PUNTI LUCE W NOTE VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERRUTTORI PERIODICA



602097

11

VERDE ZONA IMPIANTO PISCINE VIA/LOCALITA' 3,3 **TEMPO** 4802 POTENZA CONTRATTUALE (kW) Н OROLOGIO DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE CREPUSCOLARE SI SOVRACORRENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DISPERSIONE E CONTATTI CORRENTI DI DISPERSIONE (A) TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA DISTANZA DA QUADRO (m) PUNTO PUNTO PIU' SFAVORITO TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%) SI CONSUMO 1506 KWH IMPIANTO DI TERRAℚ) POT. IMPEGNATA 313,6 NUMERO PUNTI LUCE W NOTE VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERRUTTORI PERIODICA



ZONA IMPIANTO	LILLA	
VIA/LOCALITA'	PISCINE CAMPO CALCIO	
POTENZA CONTRATTUALE (kW)	3,3	TEMPO H 57
DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE	OROLOGIO CREPUSCOLARE	SI SI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	SOVRACORRENTI DISPERSIONE E CONTATTI	SI SI
CORRENTI DI DISPERSIONE (A)		
TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA	229	
PUNTO PIU' SFAVORITO	DISTANZA DA QUADRO (m) TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%)	PUNTO 71 48 224 2,2
IMPIANTO DI TERRA \mathfrak{Q})	SI	CONSUMO KWH 103
NUMERO PUNTI LUCE	4	POT. IMPEGNATA W 1792
NOTE		
	VERIFICA FUNZIONAMENTO INTER	RUTTORI PERIODICA





ROSSO **ZONA IMPIANTO FACCENDI** VIA/LOCALITA' 6,6 **TEMPO** 5551 POTENZA CONTRATTUALE (kW) Н OROLOGIO DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE CREPUSCOLARE SI SOVRACORRENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DISPERSIONE E CONTATTI CORRENTI DI DISPERSIONE (A) TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA DISTANZA DA QUADRO (m) PUNTO PUNTO PIU' SFAVORITO TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%) SI CONSUMO KWH 19646 IMPIANTO DI TERRAℚ) POT. IMPEGNATA 27 3539,2 NUMERO PUNTI LUCE W NOTE VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERRUTTORI PERIODICA



ROSSO **ZONA IMPIANTO** SVESERI VIA/LOCALITA' 3,3 **TEMPO** 4097 POTENZA CONTRATTUALE (kW) Н OROLOGIO DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE CREPUSCOLARE SI SOVRACORRENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DISPERSIONE E CONTATTI CORRENTI DI DISPERSIONE (A) TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA DISTANZA DA QUADRO (m) PUNTO PUNTO PIU' SFAVORITO TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%) SI CONSUMO KWH 7318 IMPIANTO DI TERRAℚ) POT. IMPEGNATA NUMERO PUNTI LUCE 16 W 1786.4 NOTE VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERRUTTORI PERIODICA





15 **QUADRO** 602239 BLU **ZONA IMPIANTO** SLOSSERI VIA/LOCALITA' 1,6 **TEMPO** 4717 POTENZA CONTRATTUALE (kW) Н OROLOGIO DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE CREPUSCOLARE SI SOVRACORRENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DISPERSIONE E CONTATTI CORRENTI DI DISPERSIONE (A) TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA DISTANZA DA QUADRO (m) PUNTO PUNTO PIU' SFAVORITO TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%) SI CONSUMO KWH 3064 IMPIANTO DI TERRAℚ)

NUMERO PUNTI LUCE

NOTE

POT. IMPEGNATA

VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERRUTTORI PERIODICA

649.6

W



ZONA IMPIANTO	ROSSO			
VIA/LOCALITA'	ROSI			
POTENZA CONTRATTUALE (kW)	1,6	TEMPO	Н	4397
DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE	OROLOGIO CREPUSCOLARE			SI SI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	SOVRACORRENTI DISPERSIONE E CONTATTI			SI SI
CORRENTI DI DISPERSIONE (A)				
TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA	228			
PUNTO PIU' SFAVORITO	DISTANZA DA QUADRO (m) TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%)	PUNTO	28	85 219 3,9
IMPIANTO DI TERRAΦ)	SI	CONSUMO	KWH	1576
NUMERO PUNTI LUCE	4	POT. IMPEGNATA	W	358,4
NOTE				
	VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERF	RUTTORI PERIODICA		





ZONA IMPIANTO	LILLA			
VIA/LOCALITA'	BORTOLI			
POTENZA CONTRATTUALE (kW)	1,6	ТЕМРО	Н	5385
DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE	OROLOGIO CREPUSCOLARE			NO SI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	SOVRACORRENTI DISPERSIONE E CONTATTI			SI SI
CORRENTI DI DISPERSIONE (A)				
TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA	228			
PUNTO PIU' SFAVORITO	DISTANZA DA QUADRO (m) TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%)	PUNTO	33	27 219 3,9
IMPIANTO DI TERRAℚ)	SI	CONSUMO	KWH	965
NUMERO PUNTI LUCE	2	POT. IMPEGNATA	W	179,2
NOTE	VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERR	UTTORI PERIODICA		

QUADRO______17





ZONA IMPIANTO	LILLA			
VIA/LOCALITA'	MONTESOVER FORMIGHE			
POTENZA CONTRATTUALE (kW)	3,3	ТЕМРО	Н	1161
DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE	OROLOGIO CREPUSCOLARE			SI SI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	SOVRACORRENTI DISPERSIONE E CONTATTI			SI SI
CORRENTI DI DISPERSIONE (A)				
TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA	228			
PUNTO PIU' SFAVORITO	DISTANZA DA QUADRO (m) TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%)	PUNTO	110	218 219 3,9
IMPIANTO DI TERRAℚ)	SI	CONSUMO	KWH	1430
NUMERO PUNTI LUCE	11	POT. IMPEGNATA	W	1232
NOTE	VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERR	UTTORI PERIODICA		



QUAI	DRO
------	-----

ZONA IMPIANTO	BLU			
VIA/LOCALITA'	MONTESOVER STRADA DEI PIANI			
POTENZA CONTRATTUALE (kW)	4,9	TEMPO	Н	1381
DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE	OROLOGIO CREPUSCOLARE			SI SI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	SOVRACORRENTI DISPERSIONE E CONTATTI			SI SI
CORRENTI DI DISPERSIONE (A)				
TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA	228			
PUNTO PIU' SFAVORITO	DISTANZA DA QUADRO (m) TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%)	PUNTO	130	282 219 3,9
IMPIANTO DI TERRAℚ)	SI	CONSUMO	KWH	2475
NUMERO PUNTI LUCE	20	POT. IMPEGNATA	W	1792
NOTE	VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERF	RUTTORI PERIODICA		



ZONA IMPIANTO	ROSSO			
VIA/LOCALITA'	MONTESOVER CENTRO			
POTENZA CONTRATTUALE (kW)	16,5	ТЕМРО	Н	1077
DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE	OROLOGIO CREPUSCOLARE			SI SI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	SOVRACORRENTI DISPERSIONE E CONTATTI			SI SI
CORRENTI DI DISPERSIONE (A)				
TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA	228			
PUNTO PIU' SFAVORITO	DISTANZA DA QUADRO (m) TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%)	PUNTO	154	475 219 3,9
IMPIANTO DI TERRA Φ)	SI	CONSUMO	KWH	11246
NUMERO PUNTI LUCE	104	POT. IMPEGNATA	W	10444
NOTE	VERIFICA FUNZIONAMENTO INTER	RUTTORI PERIODICA		



ZONA IMPIANTO	LILLA			
VIA/LOCALITA'	MONTESOVER S.P.			
POTENZA CONTRATTUALE (kW)	3,3	ТЕМРО	Н	1234
DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE	OROLOGIO CREPUSCOLARE			SI SI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	SOVRACORRENTI DISPERSIONE E CONTATTI			SI SI
CORRENTI DI DISPERSIONE (A)				
TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA	228			
PUNTO PIU' SFAVORITO	DISTANZA DA QUADRO (m) TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%)	PUNTO	88	110 219 3,9
IMPIANTO DI TERRA ℚ)	SI	CONSUMO	KWH	3247
NUMERO PUNTI LUCE	10	POT. IMPEGNATA	W	2632
NOTE	VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERF	RUTTORI PERIODICA		
	VEINT BOTT GRAZIONAMENTO INTERNOTION I ENGODOS			



ZONA IMPIANTO	VERDE			
VIA/LOCALITA'	MONTESOVER CAMPO CALCIO			
POTENZA CONTRATTUALE (kW)	16,5	TEMPO	Н	210
DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE	OROLOGIO CREPUSCOLARE			SI SI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	SOVRACORRENTI DISPERSIONE E CONTATTI			SI SI
CORRENTI DI DISPERSIONE (A)				
TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA	228			
PUNTO PIU' SFAVORITO	DISTANZA DA QUADRO (m) TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%)	PUNTO	70	395 219 3,9
IMPIANTO DI TERRAℚ)	SI	CONSUMO	KWH	372
NUMERO PUNTI LUCE	17	POT. IMPEGNATA	W	1769,6
NOTE				
	VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERRUTTORI PERIODICA			



ZONA IMPIANTO	BLU		
VIA/LOCALITA'	SETTEFONTANE		
POTENZA CONTRATTUALE (kW)	1,6	TEMPO H 1182	
DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE	OROLOGIO CREPUSCOLARE	SI SI	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	SOVRACORRENTI DISPERSIONE E CONTATTI	SI SI	
CORRENTI DI DISPERSIONE (A)			
TENSIONE PUNTO DI CONSEGNA	228		
PUNTO PIU' SFAVORITO	DISTANZA DA QUADRO (m) TENSIONE RILEVATA (V) CADUTA PERCENTUALE (%)	PUNTO 2 170 219 3,9	
IMPIANTO DI TERRA Φ)	SI	CONSUMO KWH 1463	
NUMERO PUNTI LUCE	11	POT. IMPEGNATA W 1237,6	
NOTE			
	VERIFICA FUNZIONAMENTO INTERRUTTORI PERIODICA		

